

**7 juli 2010:**

**Op verzoek van de Gemeente Haarlemmermeer worden er een aantal wijzigingen in het ontwerp aangebracht. Hiervoor heeft de aannemer intern zijn werkzaamheden moeten verschuiven/aanpassen om het vereiste materieel beschikbaar te krijgen. Daardoor zijn er werkzaamheden die deze week (week 27) gereed hadden moeten zijn, verschoven.**

**De werkzaamheden zullen tot eind week 28 doorlopen.**

**De werkzaamheden zullen met de huidige verkeersmaatregelen plaats vinden. Busverkeer conform huidige regeling.**

**De planning is als volgt:**

**Week 27**

**Maandag 5 juli, Boeingavenue: plaatsen portaal met VRI overdag.**

**Verwijderen van asfalt t.b.v. nieuwe locatie standers portaal.**

**Dinsdag 6 juli, Fokkerweg; plaatsen standers van het portaal overdag.**

**Dinsdagavond, verplaatsen standers/portaal Beechavenue.**

**Maandag 5 juli t/m vrijdag 9 juli; Diverse afrondingswerkzaamheden**

**Week 28**

**Maandag 12 juli t/m vrijdag 16 juli; Diverse afrondingswerkzaamheden**

---

**30 juni 2010:**

**De werkzaamheden aan het kruispunt lopen voorspoedig en liggen op schema. De asfaltverbredingen zijn aangebracht, de belijning is bijna gereed en in week 26 (28 juni - 2 juli) worden de werkzaamheden afgerond.**

---

**21 juni 2010:**

**Hierbij willen wij u informeren dat er komende week een aantal werkzaamheden in de nacht worden uitgevoerd.**

**De tijden zijn in principe van 19:00 uur tot 05:30 uur.**

**De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit frezen, asfalteren, belijnen en het aanbrengen van de VRI masten**